


Assessorato
LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,
SERVIZI AGLI ALLUVIONATI, PATRIMONIO

Assessore Enrico MAZZONI


Assessore Enrico MAZZONI
Deleghe: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Servizi agli Alluvionati, Patrimonio

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA PER L'ASSESSORATO
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005/2007**



Assessore Enrico MAZZONI
Deleghe: Lavori Pubblici, Protezione Civile, Servizi agli Alluvionati, Patrimonio

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA PER L'ASSESSORATO
DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005/2007**



ATTIVITA' ISTITUZIONALI – PROTEZIONE CIVILE

Vengono qui riportate le risorse impiegate per garantire l'erogazione dei servizi istituzionali del Comune:

RISORSE FINANZIARIE

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
146.000,00	146.000,00	129.499,82	28.475,76


RISORSE UMANE

Dirigenti	Funzionari	Istruttori Direttivi	Istruttori	Collaboratori	Assistenti	Operatori
1	1	2	1		1	1

RISORSE STRUMENTALI

Altre periferiche componenti	Lettori esterni (chiavi USB, zip, ecc.)	Monitors	Personal computers	Servers	Stampanti	P.C. portatili	Scanners	Palmari
19	3	14	16	1	10	1	1	

La Relazione Previsionale e Programmatica per la Direzione Protezione Civile prevedeva la seguente programmazione:



PROGRAMMA E0042
ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il programma è stato realizzato con le seguenti risorse finanziarie previste in conto capitale:

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
30.000,00	43.659,00	13.659,00	0,00

Il programma si componeva di sei progetti:

PROGETTO 42001
Esercitazione sulla comunicazione alla popolazione

L'Amministrazione ha dotato i mezzi della Direzione Protezione Civile e del Corpo di Polizia Municipale con dispositivi necessari a trasmettere la messaggistica preregistrata. La prova pratica è stata effettuata sui veicoli della Direzione nei tempi previsti; Inoltre è stato predisposto apposito programma per la realizzazione della campagna d'informazione alla popolazione, prevista entro maggio 2006.

PROGETTO 42002
Formazione ed esercitazione con impiego di uomini e mezzi

In applicazione del Piano di Protezione Civile, è stata effettuata nel mese di maggio una esercitazione con movimento di uomini e mezzi coinvolgendo il volontariato e le istituzioni.

PROGETTO 42003
Formazione ed esercitazione per posti di comando e controllo

Riunione effettuata in data 19/07/2005 con i responsabili di funzione (seguiranno altre riunioni con esercitazione) individuati dal piano comunale di protezione civile; con decreto sindacale sono stati nominati, oltre i responsabili, anche i supplenti.

PROGETTO 42004
Corso formazione per Volontari di Protezione Civile

Il programma del corso per volontari è stato predisposto; il corso verrà tenuto nella primavera del 2006.

PROGETTO 42005
Potenziamento operatività Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile

Con contributo concesso dal Dipartimento della Protezione Civile è stata acquistata una cucina mobile e tutte le strutture quali capannone a volta, tensostrutture, pagode utili ad allestire un centro di preparazione e distribuzione pasti.

PROGETTO 42006
Revisione dei regolamenti inerenti alla struttura comunale di
Protezione Civile

L'Amministrazione ha predisposto i seguenti regolamenti in corso di approvazione:

- Regolamento della struttura di protezione civile comunale": proposta di delibera di Giunta/Consiglio n. 70 inviata in data 31.01.06: inserito nell'Ordine del giorno di giunta del 9 febbraio 2004
- Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile": proposta di delibera di Giunta/Consiglio n. 5 del 23/01/06 inserita nell'Ordine del giorno di giunta del 9 febbraio 2004
- Regolamento del Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile": approvato dal Consiglio Comunale in data 6 febbraio 2006.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI – PATRIMONIO E DEMANIO

Vengono qui riportate le risorse impiegate per garantire l'erogazione dei servizi istituzionali del Comune:

RISORSE FINANZIARIE

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
375.000,00	360.000,00	303.875,52	215.946,03


RISORSE UMANE

Dirigenti	Funzionari	Istruttori Direttivi	Istruttori	Collaboratori	Assistenti	Operatori
1	3	4	3		1	

RISORSE STRUMENTALI

Altre periferiche componenti	Lettori esterni (chiavi USB, zip, ecc.)	Monitors	Personal computers	Servers	Stampanti	P.C. portatili	Scanners	Palmari
9	4	10	9	1	10		1	

La Relazione Previsionale e Programmatica per la Direzione Patrimonio e Demanio prevedeva la seguente programmazione:



**PROGRAMMA N0043
GESTIONE PATRIMONIALE**

Il programma è stato realizzato con le seguenti risorse finanziarie previste in conto capitale:

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
4.600.000,00	12.290.000,00	11.253.673,67	5.322.380,40

Il programma si componeva di tre progetti:

**PROGETTO 43001
Costituzione Banca dati, accatastamenti e servizi tecnici per acquisizioni**

Il progetto era teso a verificare la funzionalità del software Patrimonium (Banca dati informatica) e dei relativi servizi (personalizzazione moduli inventario, affitti e manutenzione e formazione del personale). Sulla regolarizzazione catastale degli immobili si sono concluse 3 pratiche, sono stati conferiti 5 incarichi per 11 immobili e sono in corso 5 pratiche catastali.

**PROGETTO 43002
Acquisizione aree demaniali**

L'Amministrazione si era posta l'obiettivo di acquisire immobili demaniali per il perseguimento dei propri obiettivi strategici; in particolare l'attività ha riguardato l'acquisizione gratuita di alloggi, e l'avvio delle procedure per le acquisizioni onerose di compartecipazioni statali di scuole materne comunali, di aree statali già urbanizzate del Comune (parcheggio ex-Tettorie S. Martino e parti dell'immobile ex Piazza D'Armi) e dell'immobile ex -Pizza D'Armi per prelazione

**PROGETTO 43003
Ufficio Esproprio**

L'Amministrazione, vista la complessità della materia inerenti gli espropri, ha voluto costituire un ufficio appositamente dedicato individuando il responsabile di procedimento e provvedendo a specifica formazione del personale assegnato.

ATTIVITA' ISTITUZIONALI – LAVORI ED OPERE PUBBLICHE

Vengono qui riportate le risorse impiegate per garantire l'erogazione dei servizi istituzionali del Comune:

RISORSE FINANZIARIE

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
6.758.000,00	6.573.000,00	6.489.504,80	2.154.761,94


RISORSE UMANE

Dirigenti	Funzionari	Istruttori Direttivi	Istruttori	Collaboratori	Assistenti	Operatori
1	7	8	15	25	24	4

RISORSE STRUMENTALI

Altre periferiche componenti	Lettori esterni (chiavi USB, zip, ecc.)	Monitors	Personal computers	Servers	Stampanti	P.C. portatili	Scanners	Palmari
24	4	31	31		32	1	1	

La Relazione Previsionale e Programmatica per la Direzione Lavori ed Opere Pubbliche prevedeva la seguente programmazione:



**PROGRAMMA N0044
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO**

Il programma è stato realizzato con le seguenti risorse finanziarie previste in conto capitale:

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
1.400.000,00	1.900.000,00	429.473,79	0,00

Il programma si componeva di tre progetti:

**Progetto 44001
Ponte Cittadella – risoluzione nodo idraulico**

L'attività necessaria al conseguimento delle soluzioni risolutive delle problematiche del nodo idraulico di Alessandria è stata condotta mediante molteplici riunioni del Comitato di Coordinamento composto dal Comune, dalla Provincia di Alessandria, dall'Autorità di bacino del Fiume Po e dall'AIPO. In tale ambito veniva verificato lo stato dei lavori idraulici sull'asta di competenza, le indagini idrauliche disposte e lo stato degli studi in corso attualmente affidati all'Università di Genova ed esperti dell'Università di Padova.

Tali riunioni avevano altresì l'obiettivo di verificare le condizioni operative della Protezione civile in relazione alle emergenze ed ai pericoli ancora presenti in pendenza del completamento delle opere previste dal PAI sul fiume Tanaro ed in prossimità delle aree comunali potenzialmente allagabili.

In tali riunioni è stata richiesta un'analisi critica sugli studi eseguiti e sulle opere realizzate. Detto studio è stato affidato a spese dell'Amministrazione Comunale al Politecnico di Torino - Facoltà di Idraulica che ha raccolto tutta la documentazione in materia e redigerà entro aprile 2006 il "Primo rapporto preliminare di Analisi e commento critico dei precedenti studi effettuati in merito alla verifica idraulica sul fiume Tanaro nel tratto urbano del Comune di Alessandria in relazione alla presenza del Ponte Cittadella".

L'obiettivo proposto tende a determinare in via definitiva le azioni da compiere per completare l'attività di messa in sicurezza della città di Alessandria anche a seguito degli studi condotti con la messa in funzione di un modello fisico a fondo variabile del tratto cittadino del fiume Tanaro.

Tale obiettivo, con l'esame dei soli modelli matematici, può ritenersi in oggi parzialmente raggiunto restando ancora da completare il modello fisico e quindi valutarne gli effetti con la messa in funzione.

Dette operazioni presumibilmente saranno completate nel 2007.

PROGETTO 44002
Completamento argini Fiume Tanaro

Le opere previste dal progetto di realizzazione delle arginature in sponda sinistra del fiume Tanaro sono state, di fatto, ultimate. Sono stati realizzati e conseguentemente approvati dalla Giunta Comunale quegli interventi necessari ma non contemplati dal progetto principale quali: la realizzazione della chiavica sul rio Loreto e la deviazione dello stesso rio Loreto a seguito delle interferenze con la costruendo tangenziale. Dette opere integrative saranno realizzate la prima mediante finanziamento a carico dell'A.I.P.O., la seconda direttamente dall'ANAS.

PROGETTO 44003
Manutenzione straordinaria corsi d'acqua minori

L'Amministrazione ha ritenuto di approvare una variante al progetto esecutivo dei lavori agli argini in sponda sinistra del fiume Tanaro comprendente lavori da eseguirsi direttamente dall'ANAS alla confluenza del Loreto col Tanaro e, solo a completamento, sono previsti interventi sul rio da eseguirsi dal Comune.

PROGRAMMA N0045
INTERVENTI PER LA VIABILITÀ E LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO

Il programma è stato realizzato con le seguenti risorse finanziarie previste in conto capitale:

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
9.300.000,00	23.651.190,69	9.173.335,19	266.355,12

Il programma si componeva di sei progetti:

PROGETTO 45001
Riqualificazione aree pubbliche dei sobborghi

Come previsto dal Documento Programmatico l'Amministrazione ha profuso molte energie per la riqualificazione delle piazze dei sobborghi, luoghi vitali del territorio comunale.

Si segnala a tale proposito che nel 2005 sono terminati i lavori per le Piazze di San Giuliano Nuovo, Litta Parodi e Spinetta Marengo, mentre sono stati affidati i lavori per la Piazza di Cascina Grossa ed è terminata la progettazione di Valmadonna.

PROGETTO 45002
Recupero strade del centro cittadino

L'Amministrazione ha approvato e finanziato diversi progetti di manutenzione straordinaria della rete viaria comunale alcuni dei quali sono già in fase di realizzazione. Si è data completa attuazione agli interventi previsti dall'elenco annuale 2006 esaurendo i fondi previsti per tali interventi. Per quanto attiene la riqualificazione di Via Mazzini è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo ed i relativi lavori sono in fase di affidamento.

PROGETTO 45003
Completamento reti fognarie

Sono stati approvati dalla Giunta Comunale n. 5 progetti di intervento con conseguente finanziamento della spesa che ha assorbito integralmente le previsioni di bilancio.

PROGETTO 45004
Interventi per la fluidificazione del traffico

Contestualmente al progetto di riqualificazione di Via Mazzini sono stati progettati interventi per la fluidificazione del traffico in particolare prevedendo una rotatoria alla francese nell'incrocio tra Via Mazzini -Viale Milite Ignoto- Spalto Marengo. Inoltre sono stati affidati i lavori per la realizzazione della rotatoria nell'incrocio Via Cavallotti-Spalto Borgoglio-Viale Crimea.

PROGETTO 45005
Abbattimento delle barriere architettoniche

La particolare sensibilità di questa Amministrazione nei confronti dei diversamente abili ha permesso l'abbattimento di moltissime barriere architettoniche tanto da segnalare che la percentuale dei lavori eseguiti al 31.12.2005 è stata di gran lunga superiore a quella prevista attestandosi oltre il 50% di quanto progettato.

PROGETTO 45006
Completamento opere di urbanizzazione delle zone industriali

Sono stati approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale i progetti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della Z.I. D6 e al completamento della Z.I. D5 sono in fase di appalto.

PROGRAMMA N0046
INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO

Il programma è stato realizzato con le seguenti risorse finanziarie previste in conto capitale:

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
2.050.000,00	2.050.000,00	1.500.000,00	0,00

Il programma si componeva di due progetti:

PROGETTO 46001
Riqualificazione aree verdi comunali

E' stato approvato e finanziato dall'Amministrazione Comunale il progetto di Piazza Europa 10 e, in oggi, sono in corso le procedure di affidamento dei lavori.

PROGETTO 46002
Riqualificazione alberate comunali

E' stato approvato e finanziato dall'Amministrazione Comunale il progetto di esecuzione di interventi di potatura; sono in corso le procedure di affidamento dei lavori.

PROGRAMMA N0047
INTERVENTI PER LE STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, CULTURALI E
SPORTIVI. GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il programma è stato realizzato con le seguenti risorse finanziarie previste in conto capitale:

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento assestato	Impegnato	Pagato
9.810.000,00	14.360.000,00	7.280.741,06	410.700,71

Il programma si componeva di quattro progetti:

PROGETTO 47001
Realizzazione asili nido e baby parking

Visto l'aumento del numero dei bimbi in attesa di entrare in un nido comunale, l'Amministrazione ha proceduto ad individuare 4 zone dove verranno realizzati altrettanti nuovi asili nido per complessivi 206 nuovi posti precisamente:

- Cascina Grossa e Cascina Carnevala, dove sono stati affidati i lavori di ristrutturazione dei locali individuati;
- Quartiere Cristo, dove è stato bandito un Project Financing
- Presso la Scuola Cavour, dove i lavori sono in avanzato stato d'esecuzione

PROGETTO 47002
Interventi di miglioramento impianti sportivi

L'Amministrazione ha realizzato l'impianto di illuminazione, la palestra e la riqualificazione della pista d'atletica al campo CONI per poter accogliere manifestazioni internazionali. Sono in corso d'esecuzione i lavori per la palestra polivalente al Campo Scuola mentre è stata terminata la progettazione per la palestra del Quartiere Cristo. Inoltre sono stati affidati i lavori per la straordinaria manutenzione degli spogliatoi del centro sportivo di Castelceriolo.

PROGETTO 47003
Interventi di adeguamento degli edifici scolastici

L'Amministrazione ha previsto oltre 6 milioni di €uro nell'ambito dei lavori per l'adeguamento degli edifici scolastici.

In particolare sono terminati gli interventi alla Media Alfieri, la copertura della scuola Rodari e del Villaggio Europa nonché la facciata dell'Enaip; sono in corso i lavori alla Scuola di Valle San Bartolomeo mentre è stata effettuata la gara per l'affidamento dei lavori per la Scuola Morando.

PROGETTO 47004
Gestione impianti di illuminazione pubblica

E' stato approvato e finanziato un progetto di interventi di miglioramento e completamento dell'illuminazione pubblica per un importo complessivo pari a quanto previsto in sede di bilancio. E' stata predisposta una bozza di convenzione con la Società So.I.e. al vaglio della Giunta.