



CITTÀ DI ALESSANDRIA
Direzione Infrastrutture e Protezione Civile

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA “AZZURRI D’ITALIA”

intervento di ricostruzione della pavimentazione sintetica
della pista e pedane, acquisto nuove attrezzature e
realizzazione canalina per smaltimento acque

CRONOPROGRAMMA

Allegato

3



Alessandria, 11/1/2016

IL TECNICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nome attività	Durata	ana -1	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	44 g	[Barra grigia con frecce ai capi]																																																															
Preparazione delle aree di cantiere	2 g	[Barra grigia]																																																															
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Impianti di servizio del cantiere	1 g	[Barra grigia]																																																															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	[Barra blu con 1]																																																															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	[Barra blu con 1]																																																															
Smobilizzo del cantiere	3 g																																																										[Barra grigia]						
Smobilizzo del cantiere	3 g																																																										[Barra blu con 3]						
Realizzazione canalina per raccolta e smaltimento acque	13 g	[Barra grigia]																																																															
Disfacimento di pavimentazione in masselli in cl.s.	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Scavo a sezione obbligata	3 g	[Barra blu con 3]																																																															
Scavo eseguito a mano	3 g	[Barra blu con 3]																																																															
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	4 g	[Barra blu con 4]																																																															
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	3 g	[Barra blu con 3]																																																															
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	3 g	[Barra blu con 3]																																																															
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g	[Barra blu con 3]																																																															
Rinterro di scavo eseguito a mano	3 g	[Barra blu con 3]																																																															
Posa di pavimenti per esterni in masselli	5 g	[Barra blu con 5]																																																															
Cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g	[Barra blu con 5]																																																															
opere in c.i.s. per realizzazione nuove pedane, cordoli, canaline racc	6 g	[Barra grigia]																																																															
Rimozione di pavimento in battuto	1 g	[Barra blu con 1]																																																															
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g	[Barra blu con 1]																																																															
Scavo a sezione ristretta	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Scavo eseguito a mano in superficie	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1 g	[Barra blu con 1]																																																															
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2 g	[Barra blu con 2]																																																															
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1 g	[Barra blu con 1]																																																															
intervento di ricostruzione della pavimentazione sintetica di pista e	29 g	[Barra grigia]																																																															
Posa di pavimentazione sintetica per pista di atletica	20 g	[Barra blu con 20]																																																															
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g																																												[Barra blu con 5]																				
Posa cordoli in alluminio, targhette e accessori	4 g																																												[Barra blu con 4]																				